部分堆石混凝土拱坝分缝情况统计表

序号	工程名称	省份	坝高(m)	坝轴线长（m）	拱形	横缝间距(m)	工程建设状态
1	佰佳水电站	陕西省	69	203	双曲	65.6	2016 年 4 月完工
2	绿塘水库	贵州省	53.5	181.4	单曲	不分缝 坝轴线 181m	2018 年 11 月封顶
3	牛洞口水库	湖南省	65	128.25	单曲	56.2	2021 年 8 月封顶
4	风光水库	贵州省	48.5	112	双曲	不分缝 坝轴线 112m	2021 年 8 月封顶
5	龙洞湾水库	贵州省	48	174.7	单曲	不分缝 坝轴线 166m	2020 年 12 月封顶
6	桃源水库	贵州省	37	113	单曲	不分缝 坝轴线 113m	2121 年 10 月封顶
7	沙千水库	贵州省	66	190.4	单曲	不分缝 坝轴线 190m	在建