# 大连密炼机【检修周期表】

| 项 目 | 内 容 | 日检 | 周检 | 月检 |
|---|---|---|---|---|
| 各润滑部位 | 各油箱油位是否达到油标刻线，并按期换油。各润滑点按润滑规则注油； | √ | √ | √ |
| 轴端密封 | 有无泄漏，压紧弹簧是否松弛 | √ | √ | √ |
| 主电机 | 1. 轴承及定子温升情况；<br>2. 碳刷磨损情况； | | √ | √ |
| V 带传动 | V 带松紧是否适度 | | √ | √ |
| 减速机 | 各轴承温升及传动时噪声情况 | √ | √ | √ |
| 密炼室 | 转子两端面与侧板间隙是否基本相同，与侧板是否产生摩擦； | | | √ |
| 压 砣 | 清除压砣四周粘结的滞留物； | √ | √ | √ |
| 压料气缸 | 1. 气缸升降速度是否缓慢；<br>2. 气缸缓冲效果； | | √ | √ |
| 气控系统 | 1. 过滤器贮水排放干净；<br>2. 油雾器油杯中油位；<br>3. 过滤器的滤芯和消音器是否堵塞； | √ | √ | √ |
| 翻转装置 | 1. 密炼室翻转到位后，限位行程开关能否及时动作控制电机断电制动；<br>2. 电机制动电磁铁气隙是否合适； | √ | √ | √ |
| 水/汽管路 | 1. 各连接处旋转接头有无渗漏；<br>2. 连接胶管是否老化； | | √ | √ |
| 电控柜和操作箱 | 清除内部灰尘； | | | √ |
| 吸尘装置 | 排除装置内收集的粉尘； | √ | √ | √ |

源头厂家